

Situācijas izpēte

Militarizētās tēlniecības kompozīcijas izveidošana



Foto: NBS

Militarizētās kompozīcijas projekta plānošana un izpilde vairāku gadu garumā norāda uz problēmām

- savlaicīgā plānošana
- uzraudzībā
- komunikācijā



Projekta sekmīgai īstenošanai bija nepieciešama iedziļināšanās un iesaistīto pušu praktiska līdzdalība, rūpīgāka izvērtēšana un koordinēta pieeja starp



Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS)

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (VAMOIC)

Aizsardzības ministriju

Būvniecības plānošanas un īstenošanas notikumu gaita



2020

01.10.



NBS ierosina VAMOIC militarizētās tēlniecības kompozīcijas izveidi

2020

28.12.



NBS ierosina Aizsardzības ministrijai militarizēto tēlniecības kompozīcijas izveidi iekļaut Būvniecības programmā īstenošanai 2021. gadā

2021

12.03.



Kompozīcijas izveidi **apstiprina** Būvniecības programmā 2021. – 2024.

- Kompozīcija iekļauta sadaļā "Autoparki un ceļi"
- Būvniecības programmā plānotais finansējums ir un īstenošanas termiņš 2021. gads **93 650 EUR**
- Objekta tehniskās prasības NBS iesniedza 08.07.2021.

2021

27.10.



Izsludināts iepirkums

"Būvprojekta "Laukuma izbūve vides objektam "Ādažu nacionālais mācību centrs", Kadagā, Ādažu novadā" izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" VAMOIC 2021/096

- Iepirkuma nosaukums par laukuma izbūvi vides objektam norādīja uz laukuma izbūvi, nevis kompozīcijas izveidošanu
- Iepirkuma norise teju 2021. gada nogalē liecina, ka projektu nebija iespējams īstenot 2021. gadā

2021

26.10.



Aktualizēta Būvniecības programma 2021. – 2024.

2021

25.08.



Apstiprināts būvprojekta projektēšanas uzdevums

Kompozīcijas izveide nosaukta: "Laukuma izbūve vides objektam Ādažu NMC, Kadaga, Ādažu novads"

2022

14.02.



Noslēgts būvprojekta izstrādes, būvdarbu veikšanas un autoruzraudzības **līgums** ar AS "Ceļu pārvalde"

- Būvniecības programmā 2022. gadam kompozīcijai plānoto finansējumu palielina atbilstoši iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam 111 537 EUR

2022

20.07.



Kompozīcijas izveides līguma izpildes problēmas

- Nepastāv priekšnoteikumi būvprojekta izstrādei un būvdarbu izpildei 2022. gadā, jo:
 - norisinās diskusijas par tehnisko un vizuālo risinājumu
 - pagarināts būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas termiņš līdz 24.10.2022.
 - būvprojekts iesniegts Būvniecības valsts kontroles birojā 13.10.2022. un tā atļauja saņemta 10.11.2022.

2022

14.11



Līguma ar AS "Ceļu pārvalde" izbeigšana

- 14.11.2022. VAMOIC sagatavoja izvērtējumu par līguma izbeigšanu ar AS "Ceļu pārvalde". Secināts, ka būvprojekta izmaksas par 66% pārsniedz līgumā noteiktās būvdarbu izmaksas
- 16.01.2023. noslēgta vienošanās par līguma izbeigšanu. AS "Ceļu pārvalde" saņem 29 690,97 EUR par būvprojekta izstrādi

2022

16.12



VAMOIC ierosina NBS militarizētās tēlniecības kompozīcijas izveides būvdarbu **iepirkumu**

2025

06.01.



Būvniecības valsts kontroles biroja akts par **pieņemšanu ekspluatācijā**



2023

31.08.



Noslēgts būvdarbu līgums ar AS "R.A.J." par kopējo summu **185 524,19 EUR**

- Plānotais finansējums un īstenošanas termiņš pārcelts uz 2024. gada IV ceturksni
- Līgums ar SIA "R.A.J." noslēgts par lielāku summu, nekā plānotais finansējums, tomēr Būvniecības programmā 2023. – 2026. tas netika laikus koriģēts
- Tikai Būvniecības programmas 2023. – 2026. atskaitē 30.11.2023. tiek koriģēts plānotais finansējums 189 153,3 EUR

2023

11.05.



Tiek izsludināts otrs iepirkums – Būvdarbi objektā "Laukuma izbūve vides objektam "Ādažu militārā bāze", VAMOIC 2023/015

- Kompozīcijas iepirkuma nosaukums joprojām varēja ietekmēt izpratni par kompozīcijas izveides rezultātu
- Koriģēts plānotais finansējums un 150 0000 EUR īstenošanas termiņš – 2023. gads

Militarizētās tēlniecības kompozīcijas izveidei plānotie un izlietotie līdzekļi, EUR

Izmaksu postenis

Faktiski izlietots

Objekta vizuālā tēla koncepta izstrādāšana

3 000 EUR

Bruņumašīna (CVRT iegāde 1500€ (iekļauts CVRT pārdevuma līgumā)

796 EUR

Kompozīcijas būvprojekta izstrāde, AS Ceļu pārvalde

29 691 EUR

Būvdarbi objektā Laukuma izbūve vides objektam, SIA R.A.J. tajā skaitā:

178 351 EUR

Laukuma izbūve un teritorijas labiekārtojums

48 539 EUR

Ārējā elektroapgāde

38 456 EUR

Ārējās elektronisko sakaru sistēmas

37 392 EUR

Vides objekta (tehnikas līdzekļa) sagatavošana eksponēšanai

6 657 EUR

Vides objekta pamatnes izbūve un tehnikas līdzekļa uzstādīšana

47 307 EUR

Autoruzraudzības darbu izmaksas, SIA Vertex projekti

1 997 EUR

Būvuzraudzības darbu izmaksas, SIA Building constructions

1 569 EUR

Kopā:

215 404 EUR

• Visas summas norādītas ar PVN



KONTROL SPĒKS

ATBILDĪGUMS

SADARBĪBA

ATTĪSTĪBA